

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
 GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
 INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal:	2017
Trimestre:	Cuarto Trimestre
Departamento:	San Pedro
Municipalidad:	Yrybucua
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2017

Recursos de Royalties y Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Vigente	Presupuesto Inicial	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones		
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	% Anual	Línea de base		Meta				Acumulado Anual	% Anual					
															Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre	4° trimestre
	Almuerzo Escolar	1027 alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar / 1027 alumnos planificados para el año 2017	3	30	3	848	575.883.039	371.619.810	-	-	139.992.000	292.980.000	432.972.000	75	1027 Alumnos con Almuerzo Escolar para alumnos del 1° y 2° ciclo por 100 días en distintas Escuelas del distrito de San Estanislao según Planificación Municipal 2017	1.027	Alumnos	624	1.027	0	0	614	413	1027	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	3 obra Construcción de Cercado perimetral, 1 (una) Reparación de Baños Sexados en el Colegio Nacional Cristo Rey, 1 (una) Reparación de aula realizadas / 1 (cuatro) Construcción de Baños Sexados, planificadas para el año 2017	3	30	3	520	102.625.620	102.625.620	-	-	102.625.620	-	102.625.620	100	1(un) Construcción de Cercado Perimetral, 1(un) Reparación de Baños Sexados, 1 (un) Reparación de aulas/planificadas para el año 2017	3	Aulas, cercado, baños	3	3	0	3	0	0	3	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	Estas tres obras fueron realizadas un solo llamado de licitaciones publicas
		5 Aulas construidas y Terminadas / 5 Aulas planificadas para el año 2017	3	30	3	520	576.992.876	576.992.876	-	203.559.556	304.227.965	-	507.787.521	88	5 Obras de construcción de aulas planificadas para el año 2017	5	aulas	5	5	2	2	1	0	5	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La diferencia entre en avance físico y financiero obedece que tienen diferentes precios de adjudicación
		4 obra de sanitario construidas y termubadas/sanitario planificadas en el año 2017	3	30	3	520	196.049.886	0	-	-	-	-	196.049.886	100	4 sanitarios planificadas en el año 2017	4	4	4	4	0	0	0	4	4	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		3 aulas construidas y terminadas / 4 construcción de aulas planificadas para el ejercicio 2017	3	30	3	520	375.650.785	0	-	-	-	-	287.854.301	77	4 obras de construcción de aulas planificadas para el año 2017	4	aulas	4	4	0	0	0	0	3	75	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	La diferencia entre en avance físico y financiero obedece que tienen diferentes precios de adjudicación
		5 Refacción de Aulas construidas y Terminadas / 5 refacción de Aulas planificadas para el año 2017	3	30	3	520	73.717.995	64.094.055	-	64.094.055	1.197.375	-	65.291.430	89	5 Refacciones Aulas planificadas para el año 2017	5	Aulas	5	5	0	5	0	0	5	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		3 Construcción de Aulas construidas y Terminadas / 3 Construcción de aula planificadas para el año 2017	3	30	3	520	250.318.105	0	0	-	-	-	250.318.105	100	3 Aulas planificadas para el año 2017	3	Aulas	0	3	0	0	0	3	3	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
	Obligaciones Pendientes de Pago de Gastos de Capital	2 deuda pagada por Aulas construidas y Terminadas / 2 Deuda a pagar por 2 Aulas construidas en el 2016, planificadas para el año 2017	3	30	3	980	73.461.787	73.461.787	73.461.787	-	-	-	73.461.787	100	2 Dueda a pagar por obra de 2 aulas, construidas, planificadas para el año 2017	1	Deuda	1	1	1	0	0	0	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	
		1 Deuda pagada por obra de sanitario construidas en la Escuela Basica Ybu Pora y terminadas / 1 Obra a pagar por sanitario a realizar según lo planificado en el 2016 a pagar en el año 2017	3	30	3	980	52.494.597	52.494.597	52.494.597	-	-	-	52.494.597	100	1 Deuda a pagar por obra de sanitario a ser Construida en la Escuela Basica Ybu Pora, según planificación municipal 2017	1	Deuda	1	1	1	0	0	0	1	100	Contrato de Adjudicación, Facturas, Avance de Obras	


 Rafael Durán Ortega
 Secretario General
 Municipalidad de Yrybucua


 P. Lilián Noelia Caballero
 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA


 Juan Francisco Ricalde López
 Presidente Municipal
 Yrybucua


 Juan Francisco Ricalde López
 Presidente Municipal
 Yrybucua